

Информация по объёму выполненных строительных-монтажных работ (СМР) по
состоянию на 27.09.2018

№	Наименования СМР	Объем выполнения, %
1	Монтаж наружного газопровода с опорами Ф 219 длинна 526 м.п.	100
2	Монтаж фундаментов здания ВК	100
3	Монтаж опорных колонн	100
4	Монтаж ферм перекрытия кровли здания ВК	100
5	Монтаж плит покрытия здания ВК	60
6	Кладка стен здания ВК из ячеистого бетона и кладка пилястров из керамическим кирпичом	80
7	Монтаж Камеры УТ1,2	100
8	Монтаж теплоизоляции на магистральном теплопроводе	60
9	Монтаж трубопровода в помещении ВК Ф531	50
10	Монтаж теплообменников в помещении ВК	100
11	Заливка фундаментов под оборудования и полов В помещении	100
12	Монтаж котлов в проектное положения	90

Информация о сроках и условиях поставки основного оборудования для строящейся отдельно
стоящей водогрейной котельной мощностью 40МВт с аварийным топливохранилищем для
нужд теплоснабжения МО г. Советск.

№	Наименования оборудования	Срок поставки%	Оплачено %
1	Котлы	поставлено 100	100
2	Насосное оборудование	поставлено 50	100
3	Горелки	поставлено 100	100
4	Дымоходы, дымовые трубы	3.10.2018	70
5	Запорная арматура	поставлено 100	100
6	Трубная продукция	поставлено 100	100
7	ЖБИ	поставлено 100	100
8	Трансформаторная подстанция КТПН	октябрь 2018	50
9	Частотно-регулируемый привод	октябрь 2018	50
10	Узел учета газа с телеметрией	октябрь 2018	50
11	Емкости для аварийного запаса топлива	15.10.2018	50